

JADWAL PELAKSANAAN

PEKERJAAN
TAHUN
NO. KONTRAK
NILAI KONTRAK
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN
PENGGUNA JASA
KONSULTAN PERENCANA
KONTRAKTOR PELAKSANA
KONSULTAN PENGAWAS

: PEMBANGUNAN LANJUTAN GEDUNG PUSAT PENCAK SILAT
: 2024
:
: Rp. 15,829,967,988.08
: 210 HARI KALENDER
: DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN PROVINSI JAWA BARAT
: PT. BAGUS DARAJAT KONSULTAN
: PT. YASUBA DWI PERKASA
: CV. MULTI KARYA MANDIRI

JENIS BARANG/JASA	JUMLAH HARGA KONTRAK AWAL	JUMLAH HARGA KONTRAK ADD-1	BOBOT	MASA PELAKSANAAN 210 HARI KALENDER - TAHUN ANGGARAN 2024																															KETERANGAN	
				MEI			JUNI				JULI				AGUSTUS						SEPTEMBER				OKTOBER					NOVEMBER				DESEMBER		
				16 - 19	20 - 26	27 - 2	3 - 9	10 - 16	17 - 23	24 - 30	1 - 7	8 - 14	15 - 21	22 - 28	29 - 4	5 - 11	12 - 18	19 - 25	26 - 1	2 - 8	9 - 15	16 - 22	23 - 29	30 - 6	7 - 13	14 - 20	21 - 27	28 - 3	4 - 10	11 - 17	18 - 24	25 - 1	2 - 8	9 - 12		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
I. SISTEM MANAJIEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMKK)	81.600.000,00	81.600.000,00	0,57	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,07	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02		
II. PEKERJAAN PERSIAPAN	100.717.002,63	370.607.453,62	2,60		0,22	0,22	0,23	0,23	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,03	KET: ■ KURVA RENCANA AWAL ■ KURVA RENCANA ADD-1																					
III. PEKERJAAN LANDSCAPING	77.950.282,94	77.950.282,94	0,55				ADDENDUM KE-1																				0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09				
IV. BANGUNAN WISMA A	3.331.973.780,32	3.265.641.912,38	22,90	-	-	-		0,35	0,12	0,01	0,00	0,29	0,17	0,99	0,74	0,42	0,13	0,34	0,62	0,48	0,65	0,94	1,13	1,75	1,68	1,59	0,79	1,14	1,84	1,65	1,90	2,27	0,85	0,03		
V. BANGUNAN WISMA B	3.281.432.931,77	3.226.734.803,38	22,63	-	-	-	-	-	0,35	0,12	0,04	0,26	0,12	0,12	0,52	1,16	0,37	0,24	0,55	1,01	0,73	0,48	0,65	1,54	2,10	1,50	0,83	1,39	1,57	2,67	2,60	1,67	0,03	-		
VI. BANGUNAN DIKLAT A	2.992.624.701,66	2.945.524.251,16	20,65	-	-	-	-	0,27	0,09	0,01	0,01	0,28	0,14	0,98	0,62	0,37	0,13	0,34	0,60	0,45	0,62	0,69	1,17	1,61	1,49	1,48	0,67	0,81	1,46	1,70	2,23	2,06	0,35	-		
VII. BANGUNAN DIKLAT B	2.820.657.732,64	2.780.251.077,23	19,50	-	-	-	-	0,27	0,09	0,04	0,25	0,11	0,15	0,47	1,02	0,37	0,23	0,54	0,97	0,72	0,39	0,62	1,36	1,91	1,41	0,75	1,31	1,57	2,33	1,73	0,87	0,03	-			
VIII. BANGUNAN RESTO	1.574.275.989,74	1.512.922.640,99	10,61	-	-	0,06	0,08	0,39	0,52	0,45	0,45	0,23	0,12	0,25	0,52	0,52	0,40	0,56	0,26	0,15	0,33	0,69	0,52	0,50	0,28	0,16	0,15	0,39	0,37	0,45	0,70	0,76	0,26	0,12		
	14.261.232.421,70	14.261.232.421,70	100,00																																	
PROGRES RENCANA MINGGU INI (%)				0,02	0,20	0,19	0,28	1,20	1,38	0,73	0,61	1,41	0,62	2,74	3,27	3,96	1,58	1,63	2,22	2,66	3,31	3,43	4,26	7,13	7,54	6,26	3,38	5,19	6,92	8,96	9,37	7,79	1,60	0,17		
KUMULATIF RENCANA MINGGUAN (%)				0,02	0,21	0,41	0,69	1,89	3,27	4,00	4,61	6,03	6,65	9,38	12,65	16,61	18,19	19,82	22,04	24,70	28,01	31,44	35,70	42,83	50,37	56,63	60,01	65,20	72,12	81,08	90,44	98,24	99,83	100,00		
PROGRES RENCANA MINGGU INI ADDENDUM KE-1 (%)				0,02	0,23	0,29	0,31	1,24	1,75	1,05	0,90	1,66	1,01	2,53	2,90	3,51	1,42	1,74	2,59	3,08	3,07	3,21	4,12	6,78	7,48	6,17	3,29	5,15	6,91	8,90	9,26	7,73	1,53	0,17		
KUMULATIF RENCANA MINGGUAN ADENDUM KE-1 (%)				0,02	0,25	0,55	0,86	2,10	3,85	4,90	5,80	7,45	8,47	11,00	13,89	17,40	18,82	20,56	23,15	26,24	29,31	32,51	36,63	43,41	50,89	57,06	60,35	65,50	72,41	81,31	90,57	98,30	99,83	100,00		

Disetujui,
Pejabat Pembuat Komitmen
Pekerjaan Pembangunan Lanjutan
Gedung Pusat Pencak Silat

Rudy Hartono, S.T
NIP. [REDACTED]

Diperiksa,
Konsultan Pengawas
CV. MULTI KARYA MANDIRI

Reza Taher, S.T
Direktur

Bandung, 7 Juni 2024
Dibuat,
Kontraktor Pelaksana
PT. YASUBA DWI PERKASA

Drs. Fidli Yarda
Direktur Utama