



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG**

**SERTIFIKAT BULANAN NO. 01
BULAN : JUNI**

**1 PEKERJAAN REKONSTRUKSI JALAN JL. MOCH. TOHA (PARUNG PANJANG),
PARUNG PANJANG - BUNAR**

**No. & Tanggal Kontrak: 817/PUR.03.10.01/0031/SP/PJ2WPI, Tanggal 2 Juni 2025
Nilai Kontrak: Rp. 59.694.349.406,00**

**SUMBER DANA APBD PROVINSI JAWA BARAT DPPA PERGESERAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

PENYEDIA JASA

PT. BUMI DUTA PERSADA

**JL RAYA LENTENG AGUNG NO: 56, RT/RW 05/02, LENTENG AGUNG, JAGAKARSA, Desa/Kelurahan Lenteng
Agung, Kec. Jagakarsa, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 12610**

**PPK SUB KEGIATAN REKONSTRUKSI JALAN
SUB KEGIATAN REKONSTRUKSI JALAN
DI UPTD PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH PELAYANAN I
JALAN RAYA CIRANJANG KM. 52.00 (BDG) CIANJUR 43282**

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
SUB KEGIATAN REKONSTRUKSI JALAN
DI UPTD PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH PELAYANAN I

1 PEKERJAAN REKONSTRUKSI JALAN JL. MOCH. TOHA (PARUNG PANJANG), PARUNG PANJANG - BUNAR

SERTIFIKAT BULANAN (SB) - 01


PENYEDIA JASA : PT. BUMI DUTA PERSADA : 01 (satu)
NO. KONTRAK : 817/PUR.03.10.01/0031/SP/PJ2WPI : 2 Juni 2025 - 25 Juni 2025
TANGGAL KONTRAK : 2 Juni 2025
KONSULTAN SUPERVISI : PT. OTTOMAN ARCHITECTURE KSO PT. GANESHA PRATAMA CONSULTANT

DIVISI	URAIAN	NILAI KONTRAK (Rp)	TOTAL HARGA PEKERJAAN s/d SAAT INI (Rp)	Bobot (%)
1	2	3	5	6
1	UMUM	1.240.625.000,00	545.771.976,75	0,91
2	DRAINASE	7.641.173.160,00	-	-
3	PEKERJAAN TANAH	6.920.269.090,00	286.768.648,30	0,48
4	PELEBARAN PREVENTIF	-	-	-
5	PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN	41.662.679.740,00	-	-
6	PERKERASAN ASPAL	47.794.965,00	-	-
7	STRUKTUR	1.035.235.383,00	-	-
8	REHABILITASI JEMBATAN	-	-	-
9	PEKERJAAN HARIAN DAN PEKERJAAN LAIN-LAIN	1.020.112.236,00	-	-
10	PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA	126.459.832,00	-	-
A.	JUMLAH HARGA PEKERJAAN (TERMASUK PPN)	59.694.349.406,00	832.540.625,05	1,39
B.	Potongan - potongan :			
	1. NILAI SERTIFIKAT S/D BULAN YANG LALU		-	
	2. RETENSI (5% X C)		41.627.031,25	
	3. PENGEMBALIAN UANG MUKA		166.508.125,01	
	4. LAIN-LAIN		-	
	JUMLAH POTONGAN (1+2+3+4)		208.135.156,26	
C.	NILAI SERTIFIKAT BULAN INI (A-B)		624.405.468,79	
Terbilang : Enam Ratus Dua Puluh Empat Juta Empat Ratus Lima Ribu Empat Ratus Enam Puluh Delapan 79 /100 Rupiah.				
Prosentase Kemajuan Pekerjaan				%
Prosentase s/d Bulan Ini				1,39
Prosentasi Bulan Ini				1,39
Prosentase s/d Bulan Lalu				-
Jumlah Uang Muka Yang di Terima			11.938.822.008,00	
Pengembalian Uang Muka s/d Bulan ini			166.508.125,01	
Sisa Uang Muka			11.772.313.882,99	

DIBUAT OLEH:
PENYEDIA JASA
PT. BUMI DUTA PERSADA

DIPERIKSA OLEH:
KETUA DIREKSI TEKNIS

DISETUJUI OLEH:
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
SUB KEGIATAN REKONSTRUKSI JALAN



Ir. BUDI IRIANTO
Direktur Utama

HENDRA GUNAWAN, ST.
NIP. [REDACTED]



ADE SUBHAN, ST
NIP. [REDACTED]

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG

1 PEKERJAAN REKONSTRUKSI JALAN JL. MOCH. TOHA (PARUNG PANJANG), PARUNG PANJANG - BUNAR

PENYEDIA JASA : PT. BUMI DUTA PERSADA
 NO. KONTRAK : 817/PUR.03.10.01/0031/SP/PJ2WPI
 TANGGAL KONTRAK : 2 Juni 2025

Sertifikat Bulanan No. : 01 (satu)
Periode : 2 Juni 2025 - 25 Juni 2025

Nomor Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Kuantitas Kontrak	Kuantitas Pelaksanaan			Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Bobot (%)
				s.d Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d Bulan Ini			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DIVISI 1 - UMUM									
1.2	Mobilisasi	Ls	1,00	-	0,38	0,38	478.000.000,00	181.500.000,00	0,30
Skh-1.1.22	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)	Ls	1,00	-	0,48	0,48	762.625.000,00	364.271.976,75	0,61
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 1								545.771.976,75	0,91
DIVISI 2 - DRAINASE									
2.3.14	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	M1	275,00	-	-	-	3.301.886,00	-	-
2.3.(23)	Pasangan Batu dengan Mortar	M1	4.790,00	-	-	-	1.405.669,00	-	-
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 2								-	-
DIVISI 3 - PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK									
3.1.(1)	Galian Biasa	M3	5.432,00	-	99,80	99,80	38.830,00	3.875.234,00	0,01
3.1.(7)	Galian Perkerasan Beraspal dengan Cold Milling Machine	M3	21,00	-	-	-	351.337,00	-	-
3.1.(8)	Galian Perkerasan Beraspal tanpa Cold Milling Machine	M3	1.050,00	-	105,00	105,00	253.917,00	26.861.285,00	0,04
3.1.(9)	Galian Perkerasan berbutir	M3	4.905,00	-	157,50	157,50	105.335,00	16.590.282,50	0,03
3.1.(10)	Galian Perkerasan Beton	M3	21.063,00	-	859,60	859,60	278.783,00	239.641.866,80	0,40
3.4.(3)	Pemotongan Pohon Pilihan diameter > 30 – 50 cm	Buah	8,00	-	-	-	750.523,00	-	-
3.4.(5)	Pemotongan Pohon Pilihan diameter > 75 cm	Buah	15,00	-	-	-	2.711.661,00	-	-
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 3								286.768.648,30	0,48
DIVISI 5 - PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN									
5.1 (1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	7.598,00	-	-	-	457.771,00	-	-
Skh.1.5.3(2)	Perkerasan Beton Semen Untuk Pembukaan Lalu lintas Umur Beton Lebih Dari 1 Hari dan Kurang dari 3 Hari	M3	15.702,00	-	-	-	2.079.871,00	-	-
5.3.(3)	Lapis Pondasi bawah Beton Kusus	M3	5.065,00	-	-	-	1.091.096,00	-	-
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 5								-	-
DIVISI 6 - PERKERASAN ASPAL									
6.1. (2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair/ Emulsi	Liter	105,00	-	-	-	17.308,00	-	-
6.3. (5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	25,00	-	-	-	1.839.105,00	-	-
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 6								-	-

Nomor Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Kuantitas Kontrak	Kuantitas Pelaksanaan			Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Bobot (%)
				s.d Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d Bulan Ini			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DIVISI 7 - STRUKTUR									
7.1 (5a)	Beton struktur, fc'30 MPa	M3	7,00	-	-	-	1.741.613,00	-	-
7.1 (7a)	Beton struktur, fc'20 MPa	M3	61,00	-	-	-	1.587.849,00	-	-
7.1 (10)	Beton, fc'10 Mpa	M3	569,00	-	-	-	1.126.479,00	-	-
7.3 (1)	Baja Tulangan Polos-BJTP 280	M3	10.149,00	-	-	-	18.041,00	-	-
7.9 (1)	Pasangan Batu	M3	41,00	-	-	-	1.059.009,00	-	-
7.15 (1)	Pembongkaran Pasangan Batu	M3	274,00	-	-	-	204.094,00	-	-
7.15 (2)	Pembongkaran Beton	M3	6,00	-	-	-	463.253,00	-	-
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 7									
DIVISI 9 - PEKERJAAN HARIAN DAN PEKERJAAN LAIN-LAIN									
9.2 (6a)	Patok Kilometer	Buah	6,00	-	-	-	1.667.010,00	-	-
9.2 (6b)	Patok Hektometer	Buah	54,00	-	-	-	1.091.392,00	-	-
9.2 (10a)	Kerb Pracetak Jenis 1 (Peninggi/Mountable	M'	4.833,00	-	-	-	194.450,00	-	-
9.2 (24)	Pohon Jenis (Mahoni)	Buah	27,00	-	-	-	422.154,00	-	-
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 9									
DIVISI 10 - PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA									
10.1 (17)	Pengecatan Kereb pada Trotoar atau Median	M2	1.916,00	-	-	-	66.002,00	-	-
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 10									

DIBUAT OLEH:
PENYEDIA JASA
PT. BUMI DUTA PERSADA


Ir. AHDYAT BAHSAN
General Superintendent

DIPERIKSA OLEH:
DIREKSI TEKNIK
SUB KEGIATAN REKONSTRUKSI JALAN


TANTO YUWONO, A.MD.
NIP. [REDACTED]

DISETUJUI OLEH:
DIREKSI LAPANGAN


ANDI IRAWANSYAH
NIP. 19760316 200801 1 002



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan
DI UPTD PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH PELAYANAN I
JALAN RAYA CIRANJANG KM. 52,00 (BDG) CIANJUR 43282**

**BERITA ACARA
HASIL PEMERIKSAAN PEKERJAAN**

1005/PUR.03.10.01.0031/BA.PP/PJ2WPI

26 Juni 2025

No. & Tanggal Kontrak: 817/PUR.03.10.01/0031/SP/PJ2WPI, Tanggal 2 Juni 2025
Nilai Kontrak: Rp. 59.694.349.406,00

**1 PEKERJAAN REKONSTRUKSI JALAN JL. MOCH. TOHA (PARUNG PANJANG),
PARUNG PANJANG - BUNAR**

**SUMBER DANA APBD PROVINSI JAWA BARAT DPPA PERGESERAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

PENYEDIA JASA

PT. BUMI DUTA PERSADA

JL RAYA LENTENG AGUNG NO: 56, RT/RW 05/02, LENTENG AGUNG, JAGAKARSA, Desa/Kelurahan Lenteng Agung,
Kec. Jagakarsa, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 12610

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PEKERJAAN

NOMOR: 1005/PUR.03.10.01.0031/BA.PP/PJ2WPI

Pada hari ini **Kamis** Tanggal **Dua Puluh Enam** Bulan **Juni** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** kami yang bertanda tangan dibawah ini :

NO.	NAMA	JABATAN
1	ANDI IRAWANSYAH NIP. [REDACTED]	Ketua Merangkap Anggota Tim Direksi Lapangan
2	DEDE KUSMAYA NIP. [REDACTED]	Sekretaris Merangkap Anggota Tim Direksi Lapangan
3	RIKI SUTEDI NIP. [REDACTED]	Anggota Tim Direksi Lapangan
4	HENDRA GUNAWAN, ST. NIP. [REDACTED]	Ketua Direksi Teknis
5	Ir. AHDIYAT BAHSAN	General Superintendent (GS)

Bersama – sama telah melakukan pemeriksaan pada Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan Provinsi di UPTD Pengelolaan Jalan Dan Jembatan Wilayah Pelayanan I, yang dilaksanakan oleh:

Penyedia Jasa

: **PT. BUMI DUTA PERSADA**

Alamat

: [REDACTED]

Nilai Surat Perjanjian (Kontrak)

: Rp 59.694.349.406,00 (termasuk PPN)

No. & Tgl Surat Perjanjian (Kontrak)

: 817/PUR.03.10.01/0031/SP/PJ2WPI, Tanggal 2 Juni 2025

Sumber Dana/Tahun Anggaran

: APBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

Jangka Waktu Pelaksanaan

: 210 (Dua Ratus Sepuluh) Hari Kalender

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan tersebut di atas, bahwa pekerjaan telah mencapai **1,39 %** (hasil pemeriksaan terlampir), sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak) tersebut di atas, maka penyedia jasa dapat mengajukan Sertifikat Bulanan (SB) Nomor: 01 tanggal 25 Juni 2025.

PENYEDIA JASA

PT. BUMI DUTA PERSADA



Ir. BUDI IRIANTO
Direktur Utama

1. ANDI IRAWANSYAH

2. DEDE KUSMAYA

3. RIKI SUTEDI

4. HENDRA GUNAWAN, ST.

5. Ir. AHDIYAT BAHSAN

PEMERIKSA

1. [Signature]

2. [Signature]

3. [Signature]

4. [Signature]

5. [Signature]

Mengetahui/Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen
Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan



ADE SUBHAN, ST

NIP. [REDACTED]

Lampiran : Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan
 No. & Tanggal : 1005/PUR.03.10.01.0031/BA.PP/PJ2WPI, Tanggal 26 Juni 2025
 Penyedia Jasa : PT. BUMI DUTA PERSADA
 Nama Paket Pekerjaan : 1 PEKERJAAN REKONSTRUKSI JALAN JL. MOCH. TOHA (PARUNG PANJANG), PARUNG PANJANG - BUNAR
 No. & Tgl. Kontrak : 817/PUR.03.10.01/0031/SP/PJ2WPI, Tanggal 2 Juni 2025
 Konsultan Supervisi : PT. OTTOMAN ARCHITECTURE KSO PT. GANESHA PRATAMA CONSULTANT

Nomor Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Kuantitas		Kuantitas Pelaksanaan						Sisa Pekerjaan		Ket
			Kontrak	Bobot (%)	s/d Bulan Lalu	Bobot (%)	Bulan Ini	Bobot (%)	s/d Bulan Ini	Bobot (%)	Kuantitas	Bobot (%)	
1.2 Skh-1.1.22	DIVISI 1 - UMUM												
	Mobilisasi	Ls	1,00	0,80	-	-	0,38	0,30	0,38	0,30			
	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)	Ls	1,00	1,28	-	-	0,48	0,61	0,48	0,61	0,62	0,50	
2.1 (1) 2.2 (1)	DIVISI 2 - DRAINASE												
	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	M3	275,00	1,52	-	-	-	-	-	-	275,00	1,52	
	Pasangan Batu dengan Mortar	M3	4.790,00	11,28	-	-	-	-	-	-	4.790,00	11,28	
3.1.(1) 3.1.(7) 3.1.(8) 3.1.(9) 3.1.(10). 3.4.(3) 3.4.(5)	DIVISI 3 - PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK												
	Galian Biasa	M3	5.432,00	0,35	-	-	99,80	0,01	99,80	0,01	5.332,20	0,35	
	Galian Perkerasan Beraspal dengan Cold Milling Machine	M3	21,00	0,01	-	-	-	-	-	-	21,00	0,01	
	Galian Perkerasan Beraspal tanpa Cold Milling Machine	M3	1.050,00	0,45	-	-	105,00	0,04	105,00	0,04	945,00	0,40	
	Galian Perkerasan berbujur	M3	4.905,00	0,87	-	-	157,50	0,03	157,50	0,03	4.747,50	0,84	
	Galian Perkerasan Beton	M3	21.063,00	9,84	-	-	859,60	0,40	859,60	0,40	20.203,40	9,44	
	Pemotongan Pohon Pilihan diameter > 30 – 50 cm	Buah	8,00	0,01	-	-	-	-	-	-	8,00	0,01	
	Pemotongan Pohon Pilihan diameter > 75 cm	Buah	15,00	0,07	-	-	-	-	-	-	15,00	0,07	
5.1.(1) Skh.1.5.3(2) 5.3.(3)	DIVISI 5 - PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN												
	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	7.598,00	5,83	-	-	-	-	-	-	7.598,00	5,83	
	Perkerasan Beton Semen Untuk Pembukaan Lalu lintas Umur Beton Lebih Dari 1 Hari dan Kurang dari 3 Hari	M3	15.702,00	54,71	-	-	-	-	-	-	15.702,00	54,71	
	Lapis Pondasi bawah Beton Kuras	M3	5.065,00	9,26	-	-	-	-	-	-	5.065,00	9,26	
6.1.(2a) 6.3.(5a)	DIVISI 6 - PERKERASAN ASPAL												
	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi Laston Lapis Aus (AC - WC)	Liter Ton	105,00 25,00	0,00 0,08	- -	- -	- -	- -	- -	- -	105,00 25,00	0,00 0,08	
7.1 (5a) 7.1 (7a) 7.1 (10) 7.3 (1) 7.9 (1) 7.15.(1) 7.15.(2)	DIVISI 7 - STRUKTUR												
	Beton struktur, fc'30 MPa	M3	7,00	0,02	-	-	-	-	-	-	7,00	0,02	
	Beton struktur, fc'20 MPa	M3	61,00	0,16	-	-	-	-	-	-	61,00	0,16	
	Beton, fc'10 Mpa	M3	569,00	1,07	-	-	-	-	-	-	569,00	1,07	
	Baja Tulangan Polos-BJTP 280	M3	10.149,00	0,31	-	-	-	-	-	-	10.149,00	0,31	
	Pasangan Batu	M3	41,00	0,07	-	-	-	-	-	-	41,00	0,07	
	Pembongkaran Pasangan Batu	M3	274,00	0,09	-	-	-	-	-	-	274,00	0,09	
	Pembongkaran Beton	M3	6,00	0,00	-	-	-	-	-	-	6,00	0,00	

Nomor Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Kuantitas		Kuantitas Pelaksanaan						Sisa Pekerjaan		Ket
			Kontrak	Bobot (%)	s/d Bulan Lalu	Bobot (%)	Bulan Ini	Bobot (%)	s/d Bulan Ini	Bobot (%)	Kuantitas	Bobot (%)	
9.2.(6a)	DIVISI 9 - PEKERJAAN HARIAN DAN PEKERJAAN LAIN-LAIN Patok Kilometer Patok Hektometer Kerb Pracetak Jenis 1 (Peninggi/Mountable Pohon Jenis (Mahoni)	Buah	6,00	0,02	-	-	-	-	-	-	6,00	0,02	
9.2.(6b)		Buah	54,00	0,10	-	-	-	-	-	-	54,00	0,10	
9.2.(10a)		M'	4.833,00	1,57	-	-	-	-	-	-	4.833,00	1,57	
9.2.(24)		Buah	27,00	0,02	-	-	-	-	-	-	27,00	0,02	
10.1.(17)	DIVISI 10 - PEKERJAAN PEMELIHARAAN Pengecatan Kerib pada Trotoar atau Median	M2	1.916,00	0,21	-	-	-	-	-	-	1.916,00	0,21	

UNSUR LAPANGAN

Dibuat Oleh:
Penyedia Jasa
PT. BUMI DUTA PERSADA


Ir. AHDYAT BAHSAN
General Superintendent

Disetujui Oleh:
Direksi Lapangan
UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan
Wilayah Pelayanan I


TANTO YUWONO, A.MD.
NIP. 


ANDI IRAWANSYAH
NIP. 



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan
DI UPTD PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH PELAYANAN I
JALAN RAYA CIRANJANG KM. 52,00 (BDG) CIANJUR 43282**

**BERITA ACARA
HASIL KEMAJUAN PEKERJAAN**

1006/PUR.03.10.01.0031/BA.KP/PJ2WPI

26 Juni 2025

No. & Tanggal Kontrak: 817/PUR.03.10.01/0031/SP/PJ2WPI, Tanggal 2 Juni 2025

Nilai Kontrak: Rp. 59.694.349.406,00

**1 PEKERJAAN REKONSTRUKSI JALAN JL. MOCH. TOHA (PARUNG PANJANG),
PARUNG PANJANG - BUNAR**

**SUMBER DANA APBD PROVINSI JAWA BARAT DPPA PERGESERAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

PENYEDIA JASA

PT. BUMI DUTA PERSADA

JL RAYA LENTENG AGUNG NO: 56, RT/RW 05/02, LENTENG AGUNG, JAGAKARSA, Desa/Kelurahan Lenteng Agung,
Kec. Jagakarsa, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 12610

BERITA ACARA KEMAJUAN PEKERJAAN

NOMOR: 1006/PUR.03.10.01.0031/BA.KP/PJ2WPI

Pada hari ini **Senin** Tanggal **Dua Puluh Enam** Bulan **Juni** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 1005/PUR.03.10.01.0031/BA.PP/PJ2WPI tanggal 26 Juni 2025, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

No.	Nama	Jabatan
1	HENDRA GUNAWAN, ST. NIP. [REDACTED]	Ketua Direksi Teknis
2	Ir. AHDIYAT BAHSAN	General Superintendent (GS)

Melaporkan bahwa kemajuan Paket, pada Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan, yang dilaksanakan oleh:

Penyedia Jasa : **PT. BUMI DUTA PERSADA**

Alamat :

Nilai Surat Perjanjian (Kontrak) : Rp 59.694.349.406,00 (termasuk PPN)
No. & Tgl Surat Perjanjian (Kontrak) : 817/PUR.03.10.01/0031/SP/PJ2WPI, Tanggal 2 Juni 2025
Sumber Dana/Tahun Anggaran : APBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025
Jangka Waktu Pelaksanaan : 210 (Dua Ratus Sepuluh) Hari Kalender

Sampai dengan tanggal tersebut di atas telah mencapai **1,39 %** (perincian terlampir), maka penyedia jasa dapat mengajukan Sertifikat Bulanan (SB) Nomor: 01 tanggal 25 Juni 2025.

PENYEDIA JASA

YANG MELAPORKAN,


PT. BUMI DUTA PERSADA

1. HENDRA GUNAWAN, ST.

2. Ir. AHDIYAT BAHSAN

1. [Signature]

2. [Signature]



Ir. BUDI IRIANTO
Direktur Utama

Mengetahui/Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen
Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan



ADE SUBHAN, ST

NIP. [REDACTED]



PT. BUMI DUTA PERSADA

GENERAL CONTRACTOR

Kantor Pusat : Jl. Raya Lenteng Agung No. 56, Jakarta Selatan, 12610. Telp. (021) 781 2980 Fax. (021) 781 2979
Asphalt Mixing Plan : Jl. Korelet – Panongan – Curug Tangerang Telp. (021) 22200502




LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN

NOMOR : 006/PT-BDP/LKP/VI/2025

Dalam rangka pembayaran prestasi hasil Paket 1 Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Jl. Moch. Toha (Parung Panjang), Parung Panjang - Bunar pada Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan di UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan I Tahun Anggaran 2025, bersama ini kami sampaikan bahwa prestasi kemajuan hasil pekerjaan pada bulan Juni telah mencapai 1,39 % sebagaimana terlampir.

Demikian laporan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 26 Juni 2025
Penyedia Jasa
PT. BUMI DUTA PERSADA




Ir. BUDI IRIANTO
Direktur Utama

LAMPIRAN LAPORAN KEMAJUAN HASIL PEKERJAAN

NAMA PAKET : 1 PEKERJAAN REKONSTRUKSI JALAN JL. MOCH. TOHA (PARUNG PANJANG),
 PENYEDIA JASA : PT. BUMI DUTA PERSADA
 NO. KONTRAK : 817/PUR.03.10.01/0031/SP/PJ2WPI
 TANGGAL KONTRAK : 2 Juni 2025
 KONSULTAN SUPERVISI : PT. OTTOMAN ARCHITECTURE KSO PT. GANESHA PRATAMA CONSULTANT

DIVISI	URAIAN	NILAI KONTRAK (Rp)	TOTAL HARGA PEKERJAAN s/d SAAT INI (Rp)	Bobot (%)
1	2	3	5	6
1	UMUM	1.240.625.000,00	545.771.976,75	0,91
2	DRAINASE	7.641.173.160,00	-	-
3	PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK	6.920.269.090,00	286.768.648,30	0,48
4	PELEBARAN PREVENTIF	-	-	-
5	PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN	41.662.679.740,00	-	-
6	PERKERASAN ASPAL	47.794.965,00	-	-
7	STRUKTUR	1.035.235.383,00	-	-
8	REHABILITASI JEMBATAN	-	-	-
9	PEKERJAAN HARIAN DAN PEKERJAAN LAIN-LAIN	1.020.112.236,00	-	-
10	PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA	126.459.832,00	-	-
	JUMLAH HARGA PEKERJAAN (TERMASUK PPN)	59.694.349.406,00	832.540.625,05	1,39
	Terbilang : Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Enam Ratus Dua Puluh Lima 05			
				1,39
	PROSENTASE KEMAJUAN PEKERJAAN (%)			1,39
				-

PENYEDIA JASA
 PT. BUMI DUTA PERSADA



Ir. BUDI IRIANTO
 Direktur Utama

Lampiran : Berita Acara Kemajuan Pekerjaan
No. & Tanggal : 1006/PUR.03.10.01.0031/BA.KP/PJ2WP1, Tanggal 26 Juni 2025
Penyedia Jasa : PT. BUMI DUTA PERSADA
Nama Paket Pekerjaan : 1 PEKERJAAN REKONSTRUKSI JALAN JL. MOCH. TOHA (PARUNG PANJANG), PARUNG PANJANG - BUNAR
No. & Tgl. Kontrak : 817/PUR.03.10.01/0031/SP/PJ2WP1, Tanggal 2 Juni 2025
Konsultan Supervisi : PT. OTTOMAN ARCHITECTURE KSO PT. GANESHA PRATAMA CONSULTANT

Nomor Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Kuantitas Kontrak			Realisasi Pekerjaan s/d saat ini			Sisa Pekerjaan			Keterangan
				Kuantitas	Jumlah Harga (Rp)	Bobot (%)	Kuantitas	Jumlah Harga (Rp)	Bobot (%)	Kuantitas	Jumlah Harga (Rp)	Bobot (%)	
	DIVISI 1 - UMUM												
1.2	Mobilisasi	Ls	478.000.000,00	1,00	478.000.000,00	0,80	0,38	181.500.000,00	0,30		296.500.000,00	0,50	
Skh-1.1.22	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)	Ls	762.625.000,00	1,00	762.625.000,00	1,28	0,48	364.271.976,75	0,61		398.353.023,25	0,67	
	JUMLAH DIVISI 1				1.240.625.000,00	2,08	0,86	545.771.976,75	0,91		694.853.023,25	1,16	
	DIVISI 2 - DRAINASE												
2.3.14	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	M'	3.301.886,00	275,00	908.018.650,00	1,52	-	-	-	275,00	908.018.650,00	1,52	
2.3.(23)	Pasangan Batu dengan Mortar	M'	1.405.669,00	4.790,00	6.733.154.510,00	11,28	-	-	-	4.790,00	6.733.154.510,00	11,28	
	JUMLAH DIVISI 2				7.641.173.160,00	12,80	-	-	-	-	7.641.173.160,00	12,80	
	DIVISI 3 - PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK												
3.1.(1)	Galian Biasa	M3	38.830,00	5.432,00	210.924.560,00	0,35	99,80	3.875.234,00	0,01	5.332,20	207.049.326,00	0,35	
3.1.(7)	Galian Perkerasan Beraspal dengan Cold Milling Machine	M3	351.337,00	21,00	7.378.077,00	0,01	-	-	-	21,00	7.378.077,00	0,01	
3.1.(8)	Galian Perkerasan Beraspal tanpa Cold Milling Machine	M3	253.917,00	1.050,00	266.612.850,00	0,45	105,00	26.661.285,00	0,04	945,00	239.951.565,00	0,40	
3.1.(9)	Galian Perkerasan berbujur	M3	105.335,00	4.905,00	516.668.175,00	0,87	157,50	16.590.262,50	0,03	4.747,50	500.077.912,50	0,84	
3.1.(10).	Galian Perkerasan Beton	M3	278.783,00	21.063,00	5.872.006.329,00	9,84	859,60	239.641.866,80	0,40	20.203,40	5.632.364.462,20	9,44	
3.4.(3)	Pemotongan Pohon Pilihan diameter > 30 – 50 cm	Buah	750.523,00	8,00	6.004.184,00	0,01	-	-	-	8,00	6.004.184,00	0,01	
3.4.(5)	Pemotongan Pohon Pilihan diameter > 75 cm	Buah	2.711.661,00	15,00	40.674.915,00	0,07	-	-	-	15,00	40.674.915,00	0,07	
	JUMLAH DIVISI 3				6.920.269.090,00	11,59	1.221,90	286.768.648,30	0,48		6.633.500.441,70	11,11	
	DIVISI 5 - PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN												
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	457.771,00	7.588,00	3.478.144.058,00	5,83	-	-	-	7.588,00	3.478.144.058,00	5,83	
Skh.1.5.3(2)	Perkerasan Beton Semen Untuk Pembukaan Lalu lintas Umur Beton Lebih Dari 1 Hari dan Kurang dari 3 Hari	M3	2.079.871,00	15.702,00	32.658.134.442,00	54,71	-	-	-	15.702,00	32.658.134.442,00	54,71	
5.3.(3)	Lapis Pondasi bawah Beton Korus	M3	1.091.096,00	5.085,00	5.528.401.240,00	9,26	-	-	-	5.085,00	5.528.401.240,00	9,26	
	JUMLAH DIVISI 5				41.662.679.740,00	69,79	-	-	-		41.662.679.740,00	69,79	
	DIVISI 6 - PERKERASAN ASPAL												
6.1.(2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	17.308,00	105,00	1.817.340,00	0,00	-	-	-	105,00	1.817.340,00	0,00	
6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (AC - WC)	Ton	1.839.105,00	25,00	45.977.625,00	0,08	-	-	-	25,00	45.977.625,00	0,08	
	JUMLAH DIVISI 6				47.794.965,00	0,08	-	-	-		47.794.965,00	0,08	
	DIVISI 7 - STRUKTUR												
7.1.(5a)	Beton struktur, f'c30 MPa	M3	1.741.613,00	7,00	12.191.291,00	0,02	-	-	-	7,00	12.191.291,00	0,02	
7.1.(7a)	Beton struktur, f'c20 MPa	M3	1.567.849,00	61,00	96.858.789,00	0,16	-	-	-	61,00	96.858.789,00	0,16	
7.1.(10)	Beton, f'c10 Mpa	M3	1.126.479,00	569,00	640.966.551,00	1,07	-	-	-	569,00	640.966.551,00	1,07	
7.3.(1)	Baja Tulangan Polos-BJTP 280	M3	18.041,00	10.149,00	183.098.109,00	0,31	-	-	-	10.149,00	183.098.109,00	0,31	
7.9.(1)	Pasangan Batu	M3	1.059.009,00	41,00	43.419.369,00	0,07	-	-	-	41,00	43.419.369,00	0,07	
7.15.(1)	Pembongkaran Pasangan Batu	M3	204.094,00	274,00	55.921.756,00	0,09	-	-	-	274,00	55.921.756,00	0,09	
7.15.(2)	Pembongkaran Beton	M3	463.253,00	6,00	2.779.518,00	0,00	-	-	-	6,00	2.779.518,00	0,00	
	JUMLAH DIVISI 7				1.035.235.383,00	1,73	-	-	-		1.035.235.383,00	1,73	

Nomor Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Kuantitas Kontrak			Realisasi Pekerjaan s/d saat ini			Sisa Pekerjaan			Keterangan
				Kuantitas	Jumlah Harga (Rp)	Bobot (%)	Kuantitas	Jumlah Harga (Rp)	Bobot (%)	Kuantitas	Jumlah Harga (Rp)	Bobot (%)	
	DIVISI 9 - PEKERJAAN HARIAN DAN PEKERJAAN LAIN-LAIN												
9.2.(6a)	Patok Kilometer	Buah	1.667.010,00	6,00	10.002.060,00	0,02	-	-	-	-	-	-	
9.2.(6b)	Patok Hektometer	Buah	1.091.392,00	54,00	58.935.168,00	0,10	-	-	-	-	-	-	
9.2.(10a)	Kerb Pracetak Jenis 1 (Peninggi/Mountable	M'	194.450,00	4.833,00	939.776.850,00	1,57	-	-	-	-	-	-	
9.2.(24)	Pohon Jenis (Mahoni)	Buah	422.154,00	27,00	11.398.158,00	0,02	-	-	-	-	-	-	
	JUMLAH DIVISI 9				1.020.112.236,00	1,71	-	-	-	-	1.020.112.236,00	1,71	
	DIVISI 10 - PEKERJAAN PEMELIHARAAN												
10.1.(17)	Pengecatan Kereb pada Trotoar atau Median	M2	66.002,00	1.916,00	126.459.832,00	0,21	-	-	-	-	-	-	
	JUMLAH DIVISI 10				126.459.832,00	0,21	-	-	-	-	-	-	
A.	JUMLAH HARGA PEKERJAAN (TERMASUK DENGAN PPN)				59.694.349.406,00	100,00		832.540.825,05	1,39		58.861.808.780,95	99,61	
B.	POTONGAN - POTONGAN :												
	1. Nilai Sertifikat s/d Bulan Lalu							41.627.031,25					
	2. Retensi (5% x C)							249.762.187,52					
	3. Pengembalian Uang Muka							-					
	4. Lain-lain							-					
	JUMLAH POTONGAN (1+2+3+4)							291.389.218,77					
C.	JUMLAH BERSIH SERTIFIKAT BULAN INI (A-B)							541.151.406,28					

UNSUR LAPANGAN

Dibuat Oleh:
Penyedia Jasa
PT. BUMI DUTA PERSADA


Ir. AHDIYAT BAHSAN
General Superintendent

Diperiksa Oleh:
Direksi Teknis
Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan


TANTO YUWONO, A.MD.
NIP. [REDACTED]

Disetujui oleh:
Direksi Lapangan
UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan
Wilayah Pelayanan I


ANDI IRAWANSYAH
NIP. [REDACTED]

