

2023 LAPORAN AKHIR

PEKERJAAN :

**PEMELIHARAAN REHABILITASI GEDUNG
KANTOR CENTER OF EXCELENT ASSESSMENT
CENTER**

KONTRAKTOR PELAKSANA :

PT. INTRA INDOTAMA KARYA

KONSULTAN PENGAWAS :

CV. RAHFINDO CIPTA ENGINEERING

BAB I

PENDAHULUAN

1. DATA UMUM PEKERJAAN

- | | |
|----------------------|---|
| a. Nama Kegiatan | : Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
| b. Nama Pekerjaan | : Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Kantor Center of Exelent Assesment Center |
| c. No. Kontrak | : 027/PBJ.2554/SEKRE/2023 |
| d. Sumber Dana | : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah |
| e. Tahun Anggaran | : 2023 |
| f. Pemilik Proyek | : Badan Kepegawaian Daerah |
| g. Lokasi Proyek | : Jalan Tubagus Ismail Depan No. 1A |
| h. Type Bangunan | : Gedung Kantor Pemerintah |
| i. Waktu Pelaksanaan | : 45 Hari Kalender |

2. LOKASI PELAKSANAAN PEKERJAAN



Lokasi pelaksanaan pekerjaan berada di jalan Tubagus Ismail depan nomer 1A

BAB II

PELAKSANAAN PEKERJAAN LAPANGAN

1. KEGIATAN PENYEDIA JASA

Kegiatan penyedia jasa dalam pelaksanaan pekerjaan adalah sebagai berikut :


- Melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak yang telah ditandatangani
- Mengatur dan mengendalikan pekerjaan konstruksi sesuai dengan kriteria berupa biaya, mutu dan waktu sesuai dengan yang telah ditentukan
- Menyusun program kerja lapangan baik dari material, tenaga kerja dan peralatan bantu lainnya
- Menyusun laporan kemajuan pekerjaan

2. MONITORING PELAKSANAAN MINGGUAN

Monitoring progress pekerjaan selama masa pelaksanaan pekerjaan adalah sebagai berikut :


- | | |
|-----------------------------|----------------|
| - Bobot rencana minggu ke-1 | : 3,500 % |
| - Bobot actual minggu ke-1 | : 8,512 % |
| - Deviasi minggu ke-1 | : 5,012 % (+) |
| | |
| - Bobot rencana minggu ke-2 | : 6,5000 % |
| - Bobot actual minggu ke-2 | : 18,966 % |
| - Deviasi minggu ke-2 | : 12,466 % (+) |
| | |
| - Bobot rencana minggu ke-3 | : 8,000 % |
| - Bobot actual minggu ke-3 | : 13,291 % |
| - Deviasi minggu ke-3 | : 5,291 % (+) |

LAMPIRAN 1
BERITA ACARA MC-0 DAN BACKUP VOLUME



LAMPIRAN 3

TIME SCHEDULE



LAMPIRAN 4

BERITA ACARA PEMERIKSAAN



LAMPIRAN 5

FOTO - FOTO PEKERJAAN 100%



**CHECKLIST
PEMERIKSAAN HASIL
PEKERJAAN**